



DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

2014 MALİ YILI

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

BİRİM FAALİYET RAPORU

Üst Yönetici

İlknur GÜNAYDIN

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı

Düzenleyen

Oğuz ŞAHİNER

Çevre Teknikeri

İÇİNDEKİLER

| | |
|---|-------|
| BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU..... | 3 |
| I- GENEL BİLGİLER..... | 4 |
| A- Misyon ve Vizyon..... | 4 |
| B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar..... | 5 |
| C- İdareye İlişkin Bilgiler..... | 6 |
| 1- Fiziksel Yapı..... | 6 |
| - Taşınmazlar..... | 7 |
| - Örgüt Yapısı..... | 8 |
| 2- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar | 9 |
| 3- İnsan Kaynakları | 9 |
| 4- 2014 Yılında Açık İhale Usulü İle Yapılan Yapım İşleri..... | 10 |
| 5- 2014 Yılında Açık İhale Usulü İle Yapılan Hizmet Alımları..... | 10 |
| II- AMAÇ ve HEDEFLER | |
| A- Birimin Amaç ve Hedefleri | |
| B- Temel Politikalar ve Öncelikler | |
| III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER | 11-22 |
| A- Mali Bilgiler..... | 11 |
| B- Performans Bilgileri..... | 23 |
| C- Performans ve Sonuç Değerlendirme..... | 23 |
| IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ | |
| A- Güçlü Yönler | 24 |
| B- Zayıf Yönler | 24 |
| C- Fırsatlar..... | 24 |
| D- Tehditler..... | 24 |
| V- ÖNERİ VE TEDBİRLER | 24 |

BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU

Düzce Üniversitesi; Düzce İli, Merkez ilçe, Konuralp beldesi, Orhan Gazi mahallesinde; Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu'na 01.03.2006 tarih ve 5467 sayılı Kanunla eklenen Ek 58. Madde ile kurulmuştur.

Orman Bakanlığı'ndan tahsisli ve üzerinde; Orman Fakültesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Morfoloji Binası, Araştırma ve Uygulama Hastanesi İnşaatı, Sosyal Tesisler, Isı Merkezi ve Santral Binası bulunan 1283 790 m²'lik 11,1138,1139,1141,1143 ve 1145 nolu parseller ile 3 adet lojmanın bulunduğu 122 000 m²'lik 565 nolu parsel, Spor Salonu ve Açık Spor Alanı'nın bulunduğu 94 810 m²'lik 564,566 ve 568 nolu parseller ve 3 950 m²'lik Arıtma Tesisinin olduğu 147 Parsel, mevcut Üniversite Tesisleri bulunmaktadır. Bu parsellerin toplam alanı: 1 504 600 m² 'dir. 2008 yılında; İTÜ'den 100 000 m² parsel devralınmış, 51.353.09 m² uzlaşma yoluyla kamulaştırma yapılmıştır. Güneydeki 20 metrelik Konuralp-Kemerkasım Köyü İmar Yolunun güneyindeki 30 600 m²'lik 3 adet kadastro harici parselin tescilleri yapılarak Üniversitemiz adına tahsisleri yapılmıştır; 2014 yılı Kampus alanının toplamı. 1.882.554 m²'dir.

Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesine ait imar planı çalışmaları; 19.10.2006 tarih ve 26324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2006 tarih/11105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki gereği yerleşke alanı sınırlarının tutanağa bağlanması ile başlamıştır. Planlama alanı toplamı 1 693 000 m²'dir. Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesine ait imar planı çalışmaları; 19.10.2006 tarih ve 26324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2006 tarih/11105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki gereği yerleşke alanı sınırlarının tutanağa bağlanması ile başlamıştır. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, TAU Genel Müdürlüğü tarafından 1/ 5000 ve 1/1000 ölçekli nazım ve uygulama imar plan teklifimiz 07.02.2008 tarih/1153 sayılı yazıları ile onaylanarak gönderilmiştir. Yerleşke imar planımız, 08.01.2009 tarih, 41 sayılı Belediye Meclisi, 35 sayılı İl Genel Meclisince kabul edilmiş olup, Çevre Düzeni Planına işlenmiştir.

16.12.2003 tarih 25318 sayılı Resmi gazetede yayınlanan Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliğinin Ek'II nin 29. madde gereği proje tanıtım dosyası hazırlanmıştır. "**ÇED Raporu Gerekli Değildir.**" belgesi alınmıştır.

34 yıllık bir geçmişe sahip Üniversite; Konuralp, Eski Hastane, Düzce, Akçakoca, Gölyaka, Kaynaşlı, Gümüşova, Çilimli, Cumayeri ve Yığılca olmak üzere on ayrı yerleşkeden oluşmaktadır. Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesinde; Merkezi Derslikler ve Konferans Salonu, Mühendislik Fakültesi, Yaşam Alanı ve Helikopter Pisti, Rektörlük ve İdari Birimler Binası, Altı Kulvarlı Tartan Pist ve 2000 kişilik Tribünlü Futbol Sahası, Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Merkezi Laboratuvar Binası, Fen Edebiyat Fakültesi tamamlanmış ve kullanıma açılmıştır. Yeni hizmet binaları yapımı ile ilgili proje ve çalışmalar devam etmektedir.

İlknur GÜNAYDIN

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı

I. GENEL BİLGİLER

A. Misyon ve Vizyon

Misyon

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı'nın Misyonu, Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda Kurumun işleyişi ve gelecekte var olması için, dünyadaki ve ülkemizdeki teknik gelişmeler rehberliğinde, gerekli her türlü, yapı, tesis, bakım-onarım, imalat, etüd-proje, keşif, ihale ve denetleme işlerinde hizmet vermektir. Mevcut personel ve donanım ile sorumlu olduğumuz alanlarda, sorunlara olabildiğince çabuk çözüm üretmek, gelecekteki çağdaş nesillerin oluşturulmasına yönelik; eğitim, öğretim, araştırma ve uygulamada sürekli iyileşme ve gelişmeyi sağlayacak fiziki mekânları, Kamu İhale Kanunu ve bununla ilgili Mevzuat hükümlerine uygun şekilde temin ederek çağdaş tesisler meydana getirmek.

Vizyon

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı'nın Vizyonu; Mevcut Yasa ve Yönetmelikler çerçevesinde Dünyadaki gelişmeleri de en verimli şekilde değerlendirerek kurumun işleyişi ve gelecekte varlığını sürdürebilmesi için, bilimsel doğrularla akla uygun, araştırmacı ve teknolojik gelişmeleri takip eden çağdaş bir yapılanma hizmeti sunmaktır. Üniversitemizin üretkenliğinin ve topluma sunduğu hizmetlerin arttırılmasını sağlayacak her türlü teknik desteği sağlamaktır.

B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 51.maddesine göre kurulan idari teşkilatların kuruluş ve görevlerine ilişkin esasları Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname " uyarınca kurulan Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımızın görev ve sorumlulukları kısaca şunlardır:

a) Üniversite bina ve tesislerinin projelerini yapmak, ihale dosyalarını hazırlamak, yapı ve onarımla ilgili ihaleleri yürütmek, inşaatları kontrol etmek ve teslim almak, bakım ve onarım işlerini yapmak,

b) Kalorifer, kazan dairesi, soğuk oda, jeneratör, havalandırma sistemleri ile telefon santrali, çevre düzenleme ve araç işletme, asansör bakım ve onarımı ile benzer işleri yürütmek.

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Üniversitemizin; kendi mülkiyetine, maliye hazinesine ve diğer mülkiyetlere kayıtlı arsa ve arazileri üzerindeki eğitim-öğretim, sağlık, beslenme, barınma, kültür ve spor hizmetlerinin ifasına yönelik;

- Yatırım projeleri kapsamında bulunan bina ve tesislerin projelerini hazırlamak.
- Üniversitemiz yatırım programları kapsamında bulunan bina ve tesislerin planlamasını yapmak.
- Yatırım programlarının hazırlanmasını,
- Mevcut bina ve blokların tadilat ve büyük onarımları ile küçük onarımlarını,

- Isıtma, soğutma ve havalandırma, temiz ve pis su, elektrik enerjisi ile haberleşme gibi temel altyapı hizmetlerinin ifasına yönelik mevcut olan tesis, santral ve tesisatların yenilenmesini, işletilmesini, periyodik bakım ve onarımlarını ve yine arızaların giderilmesini,
- Geleceğe yönelik, açık alanların çevre düzenleme çalışmalarını belirlemek,
- Kamulaştırılacak olan yerlerin tespitini yapmak,
- Kampus içi ana ve ara bağlantı yolları, tören alanları ile kaldırımlar dâhil çevre düzenlemesini yapmak,
- Yaklaşık maliyetlerin ve teknik hazırlıkların yapılması,
- Yapım, tadilat ve büyük onarım ile altyapı tesis ve tesisatlarının ikmaline yönelik ihale işlemlerinin yapılmasını,
- Geçici ve kesin kabul işlemlerini yapmak,
- Tahakkuk işlemlerini yapmak,
- İhalesi yapılan bina inşaatlarını, plan ve projelerine uygun bir şekilde yaptırmak, uygulama çalışmalarını yerinde bire bir izlemek ve denetlemek,
- Yatırımlarla ilgili Üniversitemiz Rektörlüğü, Daire Başkanlıkları, Fakülteler, Valilik gibi tüm kurum ve kuruluşlarla ilgili resmi yazışmaları yapmak ve işlemleri yürütmek,
- Yıllık ve aylık ödenekler doğrultusunda iş programlarını hazırlayarak gerçekleşmesini sağlamak, hakedişleri hazırlamak ve hakediş incelemesini yapmak.

C. İdareye İlişkin Bilgiler

1. Fiziksel Yapı

1.1. Taşınmazların Dağılımı

| Yerleşke Adı | Birim Adı | Açık Alan(m ²) | Kapalı Alan(m ²) | Toplam Alan (m ²) |
|---|---|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Konuralp Yerleşkesi | Rektörlük (Teras ile birlikte) | | 19.500 | |
| | Teknik Eğitim Fakültesi | | 24.800 | |
| | Orman Fakültesi | | 14.200 | |
| | Tıp Fakültesi | | 12.000 | |
| | Mühendislik Fakültesi | | 9.300 | |
| | Fen Edebiyat Fakültesi | | 14.000 | |
| | Sosyal Tesisler | | 8.350 | |
| | Kapalı Spor Salonu | | 4.266 | |
| | Açık Spor Alanları | | 2.567 | |
| | Tribünlü Futbol Sahası | | 22.000 | |
| | Isı Merkezi | | 1.300 | |
| | Atıksu Arıtma Tesisi | | 150 | |
| | Lojmanlar (3 Blok-36 Daire) | | 4.117 | |
| | Ortak Yaşam Alanı (Kafeterya) | | 408 | |
| | Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi | | 29.000 | |
| | Merkezi Amfi ve Derslikler | | 6.000 | |
| | Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu | | 4.840 | |
| | Merkezi Araştırma Laboratuvarı | | 1.760 | |
| | Kreş | | 650 | |
| | Teknopark | | 1.033 | |
| Hakime Erciyas Yabancı Diller Yüksekokulu | | 5.576 | | |
| | TOPLAM | 1.696.737 | 185.817 | 1.882.554 |
| Eski Hastane Yerleşkesi | Sanat Tasarım Fakültesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 35.600 | 9.000 | 44.600 |
| Düzce Yerleşkesi | Düzce Meslek Yüksekokulu | 1.714,74 | 8.250 | 9.964,74 |
| Akçakoca Yerleşkesi | Akçakoca M.Y.O. Akçakoca Trz. İşlt. | 14.427 | 10.230 | 24.657 |
| Çilimli Yerleşkesi | Çilimli Meslek Yüksekokulu | 19.458 | 1.500 | 20.958 |
| Gölyaka Yerleşkesi | Gölyaka Meslek Yüksekokulu | 6.946 | 3.777 | 10.723 |
| Gümüşova Yerleşkesi | Gümüşova Meslek Yüksekokulu | | 1.328 | 1.328 |
| Cumayeri Yerleşkesi | Cumayeri Meslek Yüksekokulu | | 1.540 | 1.540 |
| Kaynaşlı Yerleşkesi | Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu | | 3.525 | 3.525 |
| Yığılca Yerleşkesi | DAGEM | 12.814,74 | 185 | 12.999,74 |
| | TOPLAM | 90.960,48 | 39.335 | 130.295,48 |
| | GENEL TOPLAM | 1.787.697,48 | 225.152 | 2.012.849,48 |

1.2. Düzce Üniversitesi Kapalı Alanların Dağılımı

| Yerleşke Adı | Kapalı Alan Miktarı (m ²) | | Toplam Alan (m ²) |
|-------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------------------|
| | Üniversite | Tahsis | |
| Konuralp Yerleşkesi | 185.817 | | 185.817 |
| Eski Hastane Yerleşkesi | | 9.000 | 9.000 |
| Düzce Yerleşkesi | | 8.250 | 8.250 |
| Akçakoca Yerleşkesi | 10.230 | | 10.230 |
| Çilimli Yerleşkesi | | 1.500 | 1.500 |
| Gölyaka Yerleşkesi | | 3.777 | 3.777 |
| Gümüşova Yerleşkesi | | 1.328 | 1.328 |
| Cumayeri Yerleşkesi | | 1.540 | 1.540 |
| Kaynaşlı Yerleşkesi | | 3.525 | 3.525 |
| Yığılca(DAGEM) | | 185 | 185 |
| TOPLAM | 196.047 | 29.105 | 224.866,74 |

Toplantı ve Konferans Salonları

| Kapasite (Kişi) | Toplantı Salonu (Adet) | Konferans Salonu (Adet) | Toplam |
|------------------|------------------------|-------------------------|----------|
| Kapasite 0-50 | 1 | | 1 |
| Kapasite 51-75 | | | |
| Kapasite 76-100 | | | |
| Kapasite 101-150 | | | |
| Kapasite 151-250 | | | |
| Kapasite 251+ | | | |
| TOPLAM | 1 | | 1 |

1.3. Spor Alanları

| Spor Alan Adı (Futbol, Voleybol, Yüzme Havuzu v.b.) | Açık/Kapalı Spor Salonu | Sayı (Adet) | Alanı (m ²) |
|---|-------------------------|-------------|-------------------------|
| Tribünlü Futbol Sahası | Açık | 1 | 22.000 |
| Spor Alanları | Açık | 1 | 2.567 |
| Spor Salonu | Kapalı | 1 | 4.266 |
| Yarı Olimpik Yüzme Havuzu | Kapalı | 1 | 4.840 |
| TOPLAM | | 4 | 33.673 |

1.4. Hizmet Alanları

| | Ofis Sayısı | Alan(m ²) | Personel Sayısı |
|-------------------|-------------|-----------------------|-----------------|
| Akademik Personel | | | |
| İdari Personel | | 479,94 | 32 |
| TOPLAM | | 479,94 | 44* |

*12 kişi Yardımcı Teknik Personel Hizmeti kapsamında görev yapmaktadır.

Birim bazında büro olarak kullanılan kapalı alan miktarı

| | 2013 | 2014 |
|---|--------|--------|
| Kapalı Alan Miktarı (m ²) | 479,94 | 479,94 |
| Personel Başına Düşen Kapalı Alan Miktarı (m ²) | 13,75 | 10,90 |

1.5. Ambar ve Arşiv Alanları

| | 2013 | | 2014 | |
|---------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|
| | Sayı (Adet) | Alanı (m ²) | Sayı (Adet) | Alanı (m ²) |
| Ambar | 1 | 92,07 | 1 | 92,07 |
| Arşiv | 1 | 50,17 | 1 | 50,17 |
| TOPLAM | 2 | 142,24 | 2 | 142,24 |

2.Örgüt Yapısı

İlknur GÜNAYDIN
Yapı İşleri Teknik Daire Başkanı

| ELEKTRİK TES. İML. ŞB. MÜD. Şube Müdürü Mithat KARADUMAN (Elektrik Teknikeri) | BAKIM-ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Şube Müdürü Sertaç ERDAĞI (İnşaat Mühendisi) | | ETÜT-PROJE-PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Şube Müdürü Hande CEYLAN (Mimar) | YAPIM İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Şube Müdürü Sibel ÖZBAY (Makine Teknikeri) | |
|--|---|--|---|--|---|
| <p>Mustafa TAŞCI (Teknisyen) Metin ÖZKAN (Teknisyen) Barış KIR (Teknisyen) Galip Efe ÇELİK (Teknisyen) Murat Büyük TANZİM (Yardımcı Tek. Personel) Enes YAPICI (Yardımcı Tek. Personel) -Trafolar -Jeneratörler -Asansörler -Kompanzasyon -Aydınlatma Elemanları -Su Kuyuları -Satın Alma</p> <p>--İşletme aşamasında söz konusu tesisatlarına bakım-onarımlarının yapılması ve arızalarının giderilmesi işleri ve satın alma safhasında gereken malzemelerin teminini sağlar.</p> | <p>MEKANİK-TESİSAT Ş. ŞEFLİĞİ Birim Sorumlusu .Selim KADIOĞLU (Makine Mühendisi) Oğuz ŞAHİNER (Çevre Teknikeri) Merve BELLİKLİ (Çevre Teknikeri) Gökhan YERLİKAYA (Teknisyen) Haydar KORKMAZ (Teknisyen) İsmail HEMİŞ (Teknisyen) Faruk GÜVEN (Teknisyen) Ahmet TOPAL (Teknisyen) Yusuf GÜREL (Yardımcı Tek. Personel) Okay ELMAS (Yardımcı Tek. Personel) Yalçın GÜNDÜZ (Yardımcı Tek. Personel) Erdal ÇİÇEK (Yardımcı Tek. Personel) Erol ÜNAL (Yardımcı Tek. Personel)</p> <p>-Isı merkezi -Pis su arıtma -Temiz su arıtma -Galeri-hatlar -Peyzaj sulama sistemleri -Su kuyuları -Klima santralleri -Bina içleri-yangın söndürme sistemleri -Satın alma</p> | <p>İNŞAAT-ONARIM Ş. ŞEFLİĞİ Birim Sorumlusu Avni ÇİÇEK (Teknisyen)</p> <p>Bahattin ARSLAN (Yardımcı Tek. Personel) Dursun ÇAM (Yardımcı Tek. Personel) Kemal İLHAN (Yardımcı Tek. Personel) Musa İLHAN (Yardımcı Tek. Personel)</p> <p>-İnş. Bak. Onarım İş.</p> | <p>PEYZAJ VE PL. ŞEFLİĞİ Birim Sorumlusu Aysun TUNA Peyzaj Mimarı</p> <p>Güven KOCAKELLE (Ziraat Teknikeri)</p> <p>Şahin KEKEÇOĞLU (Peyzaj Mimarı) (Yardımcı Tek. Personel)</p> <p>-Çevre Düzenlemesi ve Peyzaj düz. ve bakım işi. -Peyzaj sulama sistemleri</p> | <p>Murat BAŞURAL (Harita Mühendisi)</p> <p>Serkan YAŞAR (Yapı Ressamı)</p> <p>Nazlı KÖSE (Harita Teknikeri)</p> <p>-Proje hazırlama-ataşmanlar -Proje tasdiki -Mimari kontrollük -Satın alma(proje yapımı) -İmar planlarının takibi -As built projelerinin takibi(biten işler için)-arşivi --Kamulaştırma. --Tahsis çalışmaları. --Plankote Hazırlanması</p> | <p>Elif ZENGİN (İnşaat Mühendisi) Murat ŞER (Makine Mühendisi) Mehmet ÖZEN (Elektrik Mühendisi) Ernam ÖZTÜRK (Jeoloji Mühendisi) Özgür ÖZTUNÇ (Makine Teknikeri) Faysal HOMAN (İnşaat Teknikeri) Kenan ÇELEBİ (İnşaat Teknikeri) Gülden DEMİR (Bilgisayar İşletmeni) Fehmi MUTLU (Bilgisayar İşletmeni) Çetin KASAP (Bilgisayar İşletmeni)</p> <p>-Kesif hazırlama -metraj - Yaklaşık maliyet -İhale yapma -İnşaat-elektrik-Tesisat imalat kontrollüğü -Hakediş hazırlama -Geçici ve kesin kabul işlemleri -Kesin hesap yapılması. -Yeni ve mevcut projeler ve Büyük onarım ile ilgili gelen talepler için yaklaşık maliyet hazırlama. - Yıllık ve Dönem Raporlarının Hazırlanması - İdarenin iç dış yazışmalarının takibi.</p> |

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 51. maddesine göre kurulan idari teşkilatların kuruluş ve görevlerine ilişkin esasları düzenleyen “124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” uyarınca Üniversitemizin kuruluşu ile kurulmuştur.

3.Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

3.1. Teknolojik Kaynaklar

Başkanlığımız Oska Yazılım Ltd. Şti.’nin Hakediş ve Yaklaşık Maliyet Programı, Autocad, 4M Mek, Sta4-cad ve Net-cad çizim programlarının kullanılmaktadır. Ödeme evrakları **KBS** sisteminden, İhale hazırlıkları da **EKAP** uygulamalarından faydalanılarak yapılmaktadır.

Ayrıca Birimimizce kullanılan Arıza Talep Sistemi programı bulunmakta olup, birimlerce iletilen arıza ve talepler ilgili yazılım üzerinden yönetilmektedir.

Teknolojik Kaynaklar

| | 2013 | 2014 | Artış Oranı (%) |
|---------------------|------|-----------|-----------------|
| Masaüstü Bilgisayar | 12 | 50 | 76 |
| Dizüstü Bilgisayar | 0 | 2 | 100 |
| TOPLAM | | 52 | |

Diğer Teknolojik Kaynaklar

| | 2012 | 2013 | 2014 |
|----------------------------|------|------|------|
| Projeksiyon | - | - | 1 |
| Slayt Makinesi | - | - | - |
| Tepegöz | - | - | - |
| Episkop | - | - | - |
| Barkot Okuyucu | - | - | 1 |
| Baskı Makinesi | - | - | - |
| Fotokopi Makinesi | 3 | 3 | 3 |
| Faks | 1 | 1 | 1 |
| Fotoğraf Makinesi | - | - | 1 |
| Kameralar | - | - | - |
| Televizyon | - | - | 2 |
| Yazıcı | 7 | 7 | 15 |
| Tarayıcı | 1 | 1 | 1 |
| Müzik Setleri | - | - | - |
| Mikroskoplar | - | - | - |
| DVD ve Cd okuyucuları | - | - | - |
| Laboratuvar Cihazı | - | - | 2 |
| Diğer Teknolojik Kaynaklar | - | - | 1 |

4. Sunulan Hizmetler

4.1.1. 2014 Yılında Açık İhale Usulü İle Yapılan Hizmet Alımları

| 2014 Yılında Açık İhale Usulü İle Yapılan Hizmet Alımları | Maliyet (TL) |
|--|--------------|
| Menkul Malların (Asansör, Jeneratör, UPS) Periyodik Bakımı | 6.750,00 |
| | |

4.1.2. 2014 Yılında Açık İhale Usulü İle Yapılan Yapım İşleri

| 2014 Yılında Açık İhale Usulü İle Yapılan Yapım İşleri | Maliyet (TL) |
|--|---------------|
| İki Adet İçme Su Kuyusu Açılması İle Pompa Binası Yapımı ve Trafo Kurulması | 446.715,00 |
| Eski Hastane Yerleşkesi (Sanat ve Tasarım Fak-Ziraat ve Doğa Bilimleri Fak.) Doğalgaz Dönüşümü | 115.874,97 |
| Fakülte ve MYO Yapılacak Tadilat İşleri | 448.223,44 |
| Yeni Merkezi Amfi ve Derslikler Binası | 8.963.000,00 |
| Sağlık Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Binası | 17.963.000,00 |

4.1.3. 2014 Yılında Pazarlık Usulü İle Yapılan Hizmet Alımları

| 2014 Yılında Açık İhale Usulü İle Yapılan Hizmet Alımları | Maliyet (TL) |
|--|--------------|
| Mevcut Tribünün Üstünün Kapatılması ve İlave Tribün yapılması ile Otoparkın Üstünün Kapatılması ve Ulaştırma Ofisi Yapım Projesi | 59.400,00 |
| Eski Hastane Yerleşkesinde Bulunan Fuel-Oil Tankından DSİ Sulama Kanalına Sızan Petrol Kirliliğinin Temizlenmesi | 102.495,87 |
| | |

II. AMAÇ VE HEDEFLER
III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
A. Mali Bilgiler
1. Bütçe Uygulama Sonuçları

Bütçe Giderleri

• **Haberleşme giderleri ve personel başına düşen haberleşme gideri(TL)**

| | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Haberleşme Gideri Toplamı (TL) | 1.491,98 | 1.519,25 | 1.058,58 |
| Ortalama Personel Başına Düşen Haberleşme Gideri(TL) | 71,05 | 58,53 | 34,15 |

B. Performans Bilgileri

1. Faaliyet ve Proje Bilgileri

1.1. Faaliyet Bilgileri

Bilimsel ve Sanatsal Faaliyetler

| | 2012 | 2013 | 2014 |
|---------------------|------|------|------|
| Sempozyum ve Kongre | | | |
| Konferans | | | |
| Panel | | | |
| Seminer | | | 3 |
| Açık Oturum | | | |
| Söyleşi | | | |
| Tiyatro | | | |
| Konser | | | |
| Sergi | | | |
| Turnuva | | | |
| Teknik Gezi | 4 | 3 | 5 |
| Eğitim Semineri | | | |
| Çalıştay | | | |
| TOPLAM | | | |

1.2. 2014 Yılı Yatırım Uygulamaları

| Sektör | Proje Sayısı | 2014 Yılı Ödeneği (BİN TL) | 2014 Yılı Nakdi Gerçekleşme (BİN TL) | 2014 Yılı Nakdi Gerçekleşme Oranı (%) |
|---------------|--------------|-------------------------------|--|---|
| Eğitim | 5 | 21.000 | 13.333 | 63,49 |
| Sağlık | 2 | 8.700 | 5.457 | 62,72 |
| Spor | 1 | 1.500 | - | - |
| DKHS Tek.Arş. | 1 | 211 | 1.229 | 582,46 |
| TOPLAM | 9 | 31.411 | 20.019 | 63,75 |

A- EĞİTİM:

1- PROJE NO: 2014H031050 PROJE ADI: ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD-PROJE İŞLERİ

| YATIRIM PROJE BİLGİLERİ | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|-----------------|---------|--------------------------------------|--------|---------|---------|---------------------|
| SEKTÖR | | | | | EĞİTİM | | | | |
| PROJE SAHİBİ KURULUŞ | | | | | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | | | | |
| PROJENİN; ADI | | | | | ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD-PROJE İŞLERİ | | | | |
| NUMARASI | | | | | 2014H031050 | | | | |
| YERİ | | | | | DÜZCE | | | | |
| BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ | | | | | 2014-2014 | | | | |
| KARAKTERİSTİĞİ | | | | | ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD-PROJE İŞLERİ | | | | |
| YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, TL) | | | | | | | | | |
| Yıllar | Proje Tutarı | | Program Ödeneği | | Revize Ödenek | | Harcama | | Gerçekleşme Yüzdesi |
| | Dış | 2014 Harcama | Dış | Toplam | Dış | Toplam | Dış | Toplam | |
| 2014 | | | | 100.000 | | | | 129.918 | 100 |

2014 yılı ödeneği 100.000,00 TL olan Çeşitli Ünitelerin Etüd-Proje İşleri projesine Derslik ve Merkezi Birimler Projesinden 129.918 TL ödenek aktarılmış ve 2014 yılı ödeneği 129.918,00 TL'dir.

Bu ödenek ile

- Yeni Merkezi Amfi ve Derslik Binasının yeni yeri için plankote yapılmıştır.
- Konuralp Yerleşkesinde ve Meslek Yüksek Okulu Binalarında Evrensel Tasarım Uygulama Projeleri ve Raporların Hazırlanması İşleri.
- Sağlık Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Binasının proje hazırlık çalışmaları tamamlanmıştır.
- Deney Hayvanları Laboratuvar Binasının proje çalışmaları tamamlanmıştır.

| YATIRIM PROJE BİLGİLERİ | | | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|-----------------|-----------|--------------------------------------|--------|---------|-----------|---------------------|
| SEKTÖR | | | | | EĞİTİM | | | | |
| PROJE SAHİBİ KURULUŞ | | | | | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | | | | |
| PROJENİN; | | | | | | | | | |
| ADI | | | | | MUHTELİF İŞLER (BÜYÜK ONARIM) | | | | |
| NUMARASI | | | | | 2014H031060 | | | | |
| YERİ | | | | | DÜZCE | | | | |
| BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ | | | | | 2014-2014 | | | | |
| KARAKTERİSTİĞİ | | | | | BÜYÜK ONARIMI VE TADİLAT | | | | |
| YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, TL) | | | | | | | | | |
| Yıllar | Proje Tutarı | | Program Ödeneği | | Revize Ödenek | | Harcama | | Gerçekleşme Yüzdesi |
| | Dış | 2014 Harcama | Dış | Toplam | Dış | Toplam | Dış | Toplam | |
| 2014 | | | | 1.402.000 | | | | 1.304.440 | 93 |

2014 yılı ödeneği 1.402.000 TL olan Büyük Onarım Projesi kapsamında;

Açık İhale Usulü İhale Usulü İle yapılan İhaleler;

- 1- Eski Hastane Yerleşkesi (Sanat ve Tasarım Fak-Ziraat ve Doğa Bilimleri Fak.) Doğalgaz Dönüşümü İş
- 2- Fakülte ve MYO Yapılacak Tadilat İşleri yapılmıştır.

Doğrudan Temin İle Yapılan Bakım-Onarım ve İşleri

- Rektörlük Binasının Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve Ana Giriş Kapılarının Tamirata ve DMYO Giriş Kapısına Çitli Bariyer Yapılmıştır.
- Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezinin Etrafına Galvenizli Örgü Tel Yapılmıştır.
- Çocuk Üniversitesinde Çeşitli Tadilatlar ve DÜBİT Binasının Etrafına Korkuluk Yapılmıştır.
- Fen Edebiyat Fakültesi Kantinine Tezgah ve Tezgah Altı Dolabı ve Dersliklere Yükseltilmiş Döşeme Yapılmıştır.
- Gölyaka MYO ve Çilimli MYO'da Otomatik Kapı Temini ve Tadilatı İşleri Yapılmıştır.
- Gölyaka MYO Tel Kafeslerin ve Parapet Duvarın Boyanması ve Bölme Duvar İşleri Yapılmıştır.
- Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Kantin Alanında, Üretim Alanının Sosyal Alandan Ayrılması İşleri Yapılmıştır.
- Kampüs Sahası Dışındaki Çilimli MYO'ya Jeneratör Montajı ve Çevre Aydınlatma İşleri Yapılmıştır.
- Düzce MYO Rögar Bağlantısı ve Çatı Tadilatı ve Çeşitli Tadilat İşleri Yapılmıştır.
- Rektörlük Binasında Denetçi Odalarına Klima Yapılmıştır.
- Orman Fakültesi Çatı Saçaklarının Galvanizli Saç İle Kaplanmış ve Giriş Kapısına Saç Yağmur Oluğu Yapılmıştır.
- Teknoloji Fakültesi İle Rektörlük Binası Arkası Yol Bağlantısı Arasına Çelik Merdiven Yapılması ve Kumlanarak Epoksi Boya İle Boyanması İşleri Yapılmıştır.
- Hakime Erciyas Yabancı Diller Yüksek Okulu Önüne Şev Taşından Duvar Yapılmıştır.

- Merkezi Laboratuvar Binası Çevresine Şev Taşı İle Duvar ve Kampüs İçi Geodularlar Üzerine Kapak Elemanı - Baba Kapak Elemanı Yapılmıştır.
- DSİ Kanalı Üzerine Pompa Binası Yapılmıştır.
- Arkeolojik Kazı Evi Olarak Tahsis Edilen Eski Sağlık Ocağı Binasının Kullanılabilir Hale Getirilmesi İçin Onarım İşleri Yapılmıştır.
- Kampüs Sahasındaki Teknoloji Fakültesinde Bulunan Muhtelif Laboratuvarların Elektrik Onarımlarının Yapılmıştır.
- Fen Edebiyat Fakültesinin Çeker Ocaklarına Baca Yapılmıştır.
- Kampüs İçerisindeki Binalara Ait Isıtma Sistemi Odalarındaki Isı Transferini Sağlayan Isıtma Eşanjörlerinin Bakım İşi Yapılmıştır.
- Kampüs Yol Aydınlatma Sistemi Bakımı ve Hastane Yol Aydınlatma Sisteminin Mevcut Sisteme Bağlanması İşi Yapılmıştır.
- Yemekhane Binasının Çatı Dereleri ve Duvar Etekleri Değiştirilmiştir.
- Muhtelif Yerler Havalandırma Tesisatı Yapılmıştır.
- Ortak Yaşam Alanına Yapılan 4 Adet Büst İçin Granit Kaplama İşi Yapılmıştır.
- Kantin Mutfağı Havalandırması İşi Yapılmıştır.
- Rektörlük Binası Aydınlatma Otomasyon Sisteminin Bakım Onarımının Yapılmıştır.
- Kapalı Spor Salonu Arkasına İstinat Perdesi ve DÜBİT'e Rampa Yapılmıştır.
- Orman Fakültesine Bölme Duvar Yapılmış ve Bilgi İşlem Dairesine Sistem Odası Kurulmuştur.
- Elektrikle İlgili Uyarıcı Levhaların Alınmıştır.
- Sanat Tasarım Fakültesi Dans Salonlarının Düzenlenmesi İşi Yapılmıştır.
- Morfoloji Binasında Arızalı Olan Alüminyum Pencere Çift Açılır Takım Olarak Değiştirilmesi ve Onarımı Yapılmıştır.
- Düzce MYO Havalandırma İşi Yapılmıştır.
- Bakım – Onarım Şube Müdürlüğüne kullanılmak üzere inşaat, elektrik ve sıhhi tesisat malzeme alımları yapılmıştır.

3- PROJE NO: 1993H031000 PROJE ADI: KAMPUS ALT YAPI İKMAL İNŞAATI:**YATIRIM PROJE BİLGİLERİ**

| | |
|----------------------|--|
| SEKTÖR | EĞİTİM |
| PROJE SAHİBİ KURULUŞ | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ |
| PROJENİN; | |
| ADI | KAMPÜS ALTYAPI İKMAL İNŞAATI |
| NUMARASI | 1993H031000 |
| YERİ | DÜZCE |
| BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ | 1993-2016 |
| KARAKTERİSTİĞİ | YOL-SU-ELEKTRİK-KANALİZASYON-ÇEVRE, DOĞAL GAZ, ARITMA |

YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ**(Cari Fiyatlarla, TL)**

| Yıllar | Proje Tutarı | | Program Ödeneği | | Revize Ödenek | | Harcama | | Gerçekleşme Yüzdesi |
|--------|--------------|--------------|-----------------|-----------|---------------|--------|---------|------------|---------------------|
| | Dış | 2014 Harcama | Dış | Toplam | Dış | Toplam | Dış | Toplam | |
| 2014 | | | | 4.000.000 | | | | 102.493,51 | 2,6 |

1- İLGİLİ DAİRE : Düzce Üniversitesi**2- SÖZLEŞME TARAFLARI:** a) Düzce Üniversitesi Rektörlüğüb) İnelan İnş. Elek. San. Tic. Ltd. Şti. – Tekbudak İnş.
Ltd. Şti. – Arıkan İnş. Taah. Tic. A. Ş. İş Ortaklığı

Mim. Müh.

3- SÖZLEŞMENİN KONUSU: Kampüs Altyapı İkmal İnşaatı**4- KEŞİF BEDELİ** : 21.999.678,19 TL**5- İHALE BEDELİ** : 10.881.000,00 TL**6- İHALE TARİHİ** : 31.12.2010**7- YER TESLİM TARİHİ** : 10.05.2011**8- İŞE BAŞLAMA TARİHİ** : 10.05.2011**9- İŞİN BİTİM TARİHİ** : 10.05.2014**10- İNŞAATIN DURUMU:** 2010 yılı sonunda ihalesi yapılan Kampus Alt yapı İkmal İnşaatı projesine ihaleye yapılan itirazın süreci uzatması nedeniyle 10.05.2011 tarihinde başlanmıştır. 2014 yılı ödeneği 4.000.000,00 TL olan Proje kapsamında devam eden işler tamamlanmış kesin hakediş ödemesi yapılmıştır.

4- PROJE NO: 1993H031000 PROJE ADI: KAMPUS ALT YAPI İKMAL İNŞAATI:**YATIRIM PROJE BİLGİLERİ**

| | |
|----------------------|--|
| SEKTÖR | EĞİTİM |
| PROJE SAHİBİ KURULUŞ | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ |
| PROJENİN; ADI | KAMPÜS ALTYAPI İKMAL İNŞAATI |
| NUMARASI | 1993H031000 |
| YERİ | DÜZCE |
| BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ | 1993-2016 |
| KARAKTERİSTİĞİ | YOL-SU-ELEKTRİK-KANALİZASYON-ÇEVRE, DOĞAL GAZ, ARITMA |

**YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ
(Cari Fiyatlarla, TL)**

| Yıllar | Proje Tutarı | | Program Ödeneği | | Revize Ödenek | | Harcama | | Gerçekleşme Yüzdesi |
|--------|--------------|--------------|-----------------|-----------|---------------|--------|---------|------------|---------------------|
| | Dış | 2014 Harcama | Dış | Toplam | Dış | Toplam | Dış | Toplam | |
| 2014 | | | | 4.000.000 | | | | 125.711,31 | 3 |

1- İLGİLİ DAİRE : Düzce Üniversitesi

2- SÖZLEŞME TARAFLARI: a) Düzce Üniversitesi Rektörlüğü
b) Tekbudak İnş. Mim. Müh. Ltd. Şti. - Doruk İnş. Taah. İth. Ve İhr. Ltd. Şti. İş Ortaklığı

3- SÖZLEŞMENİN KONUSU: Spor Alanları Yanı Yaşam Alanı Peyzaj Düzenlemesi, Rektörlük Binası Ek Otopark Yapım İş

4- KEŞİF BEDELİ : 3.531.323,70 TL

5- İHALE BEDELİ : 1.995.000,00 TL

6- İHALE TARİHİ : 20.11.2011

7- YER TESLİM TARİHİ : 03/04/2012

8- İŞE BAŞLAMA TARİHİ : 03/04/2012

9- İŞİN BİTİM TARİHİ : 03.04.2014

10- İNŞAATIN DURUMU: Kampüs Altyapı İkmal İnşaatı Projesi kapsamında 20.11.2011 tarihinde ihalesi yapılan ve 03.04.2012 tarihinde yer teslimi yapılan iş kapsamında Spor Alanları Yanı Yaşam Alanı Peyzaj Düzenlemesi tamamlanmıştır. 2014 yılı ödeneği 4.000.000,00 TL olan Proje kapsamında devam eden işler tamamlanmış kesin hakediş ödemesi yapılmıştır.

5- PROJE NO: 1993H031000 PROJE ADI: KAMPUS ALT YAPI İKMAL İNŞAATI:**YATIRIM PROJE BİLGİLERİ**

| | |
|----------------------|--|
| SEKTÖR | EĞİTİM |
| PROJE SAHİBİ KURULUŞ | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ |
| PROJENİN; ADI | KAMPÜS ALTYAPI İKMAL İNŞAATI |
| NUMARASI | 1993H031000 |
| YERİ | DÜZCE |
| BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ | 1993-2016 |
| KARAKTERİSTİĞİ | YOL-SU-ELEKTRİK-KANALİZASYON-ÇEVRE, DOĞAL GAZ, ARITMA |

**YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ
(Cari Fiyatlarla, TL)**

| Yıllar | Proje Tutarı | | Program Ödeneği | | Revize Ödenek | | Harcama | | Gerçekleşme Yüzdesi |
|--------|--------------|-----------------|-----------------|-----------|---------------|--------|---------|--------------|---------------------|
| | Dış | 2014 Harcama | Dış | Toplam | Dış | Toplam | Dış | Toplam | |
| 2014 | | | | 4.000.000 | | | | 1.393.215,61 | 34,8 |

1- İLGİLİ DAİRE : Düzce Üniversitesi

2- SÖZLEŞME TARAFLARI: a) Düzce Üniversitesi Rektörlüğü
b) ERDAL ÖNCÜ

3- SÖZLEŞMENİN KONUSU: Hakime Erciyas Yabancı Dilleri Yüksekokulu Ve Fen Edebiyat Fakültesi
Yolunun Yapım İşi

4- KEŞİF BEDELİ : 1.437.133,16 TL

5- İHALE BEDELİ : 998.621,00 TL

6- İHALE TARİHİ : 30.10.2013

7- YER TESLİM TARİHİ : 02.12.2013

8- İŞE BAŞLAMA TARİHİ : 06.12.2013

9- İŞİN BİTİM TARİHİ : 24.02.2014

10- İNŞAATIN DURUMU: Kampüs Altyapı İkmal İnşaatı Projesi kapsamında 30.10.2013 tarihinde ihalesi yapılan ve 06.12.2013 tarihinde yer teslimi yapılan iş kapsamında Hakime Erciyas Yabancı Dilleri Yüksekokulu ve Fen Edebiyat Fakültesi yolu ve aydınlatma işleri yapılmıştır. İşin geçici kabulü yapılmıştır.



6- PROJE NO: 1993H031000 PROJE ADI: KAMPUS ALT YAPI İKMAL İNŞAATI:**YATIRIM PROJE BİLGİLERİ**

| | |
|----------------------|--|
| SEKTÖR | EĞİTİM |
| PROJE SAHİBİ KURULUŞ | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ |
| PROJENİN; | |
| ADI | KAMPÜS ALTYAPI İKMAL İNŞAATI |
| NUMARASI | 1993H031000 |
| YERİ | DÜZCE |
| BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ | 1993-2016 |
| KARAKTERİSTİĞİ | YOL-SU-ELEKTRİK-KANALİZASYON-ÇEVRE, DOĞAL GAZ, ARITMA |

**YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ
(Cari Fiyatlarla, TL)**

| Yıllar | Proje Tutarı | | Program Ödeneği | | Revize Ödenek | | Harcama | | Gerçekleşme Yüzdesi |
|--------|--------------|--------------|-----------------|-----------|---------------|--------|---------|------------|---------------------|
| | Dış | 2014 Harcama | Dış | Toplam | Dış | Toplam | Dış | Toplam | |
| 2014 | | | | 4.000.000 | | | | 628.529,77 | 15,7 |

1- İLGİLİ DAİRE : Düzce Üniversitesi

2- SÖZLEŞME TARAFLARI: a) Düzce Üniversitesi Rektörlüğü
b) POLATLAR SONDAJCILIK İNŞ. ELKT. NAK.

3- SÖZLEŞMENİN KONUSU : İki Adet İçme Suyu Kuyusu Açılması ve Pompa Binası Yapımı ve Trafo Kurulum İşi

4- KEŞİF BEDELİ : 386.006,84 TL

5- İHALE BEDELİ : 446.715,00 TL

6- İHALE TARİHİ : 04.02.2014

7- YER TESLİM TARİHİ : 05.03.2014

8- İŞE BAŞLAMA TARİHİ : 07.03.2014

9- İŞİN BİTİM TARİHİ : 15.06.2014

10- İNŞAATIN DURUMU : Kampus Altyapı İkmal İnşaatı Projesi ödeneğinden yapılmıştır. 04.02.2014 tarihinde ihalesi yapılan ve 05.03.2014 tarihinde yer teslimi yapılarak yapımına başlanan İki Adet İçme Suyu Kuyusu Açılması ve Pompa Binası Yapımı ve Trafo Kurulum İşi tamamlanarak geçici kabulü yapılmış ve kuyuların ruhsat işi tamamlanmıştır.



7- PROJE NO: 2008H031900 PROJE ADI: DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER (FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ) İNŞAATI:

YATIRIM PROJE BİLGİLERİ

| | |
|-----------------------------|--|
| SEKTÖR | EĞİTİM |
| PROJE SAHİBİ KURULUŞ | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ |
| PROJENİN; | |
| ADI | DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER (YENİ AMFİ VE MERKEZİ DERSLİKLER BİNASI) İNŞAATI: |
| NUMARASI | 2008H031900 |
| YERİ | DÜZCE |
| BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ | 2008-2016 |
| KARAKTERİSTİĞİ | İNŞAAT+DONANIM |

**YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ
(Cari Fiyatlarla, TL)**

| Yıllar | Proje Tutarı | | Program Ödeneği | | Revize Ödenek | | Harcama | | Gerçekleşme Yüzdesi |
|--------|--------------|--------------|-----------------|-----------|---------------|--------|---------|--------------|---------------------|
| | Dış | 2014 Harcama | Dış | Toplam | Dış | Toplam | Dış | Toplam | |
| 2014 | | | | 9.900.000 | | | | 1.802.916,83 | 18,2 |

1-İLGİLİ DAİRE : Düzce Üniversitesi

2-SÖZLEŞME TARAFLARI: a) Düzce Üniversitesi Rektörlüğü
b) NALDAN İNŞ. TAAH.TİC.A.Ş- ARME İNŞAAT SÜLEYMAN ENGİN ÜNAL İŞ ORTAKLIĞI

3-SÖZLEŞMENİN KONUSU: Derslik ve Merkezi Birimler (Yeni Amfi Ve Merkezi Derslikler Binası) İnşaatı

4-KEŞİF BEDELİ : 12.617.122,49 TL

5-İHALE BEDELİ : 8.963.00,00 TL

6-İHALE TARİHİ : 26.06.2014

7-YER TESLİM TARİHİ : 15.08.2014

8- İŞE BAŞLAMA TARİHİ : 15.08.2014

9-İŞİN BİTİM TARİHİ : 15.09.2015

10-İNŞAATIN DURUMU : 26.06.2014 tarihinde ihalesi yapılan ve 15.08.2014 tarihinde yapımına başlanan Yeni Amfi Ve Merkezi Derslikler Binası İnşaatının kaba inşaatı devam etmektedir.



8- PROJE NO: 2013H032710 PROJE ADI: AKÇAKOCA İŞLETME FAKÜLTESİ İNŞAATI:**YATIRIM PROJE BİLGİLERİ**

| | |
|----------------------|-------------------------------------|
| SEKTÖR | EĞİTİM |
| PROJE SAHİBİ KURULUŞ | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ |
| PROJENİN; ADI | AKÇAKOCA İŞLETME FAKÜLTESİ İNŞAATI: |
| NUMARASI | 2013H032710 |
| YERİ | DÜZCE |
| BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ | 2013-2016 |
| KARAKTERİSTİĞİ | İNŞAAT+DONANIM |

**YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ
(Cari Fiyatlarla, TL)**

| Yıllar | Proje Tutarı | | Program Ödeneği | | Revize Ödenek | | Harcama | | Gerçekleşme Yüzdesi |
|--------|--------------|-----------------|-----------------|-----------|---------------|--------------|---------|--------------|---------------------|
| | Dış | 2014 Harcama | Dış | Toplam | Dış | Toplam | Dış | Toplam | |
| 2014 | | | | 1.000.000 | | 4.119.281,42 | | 4.119.281,42 | 100 |

1-İLGİLİ DAİRE : Düzce Üniversitesi

2-SÖZLEŞME TARAFLARI: a) Düzce Üniversitesi Rektörlüğü
b) DEMİRKAYA İNŞAAT SAN AYİ VE TİC.A.Ş. - SERCAN İNŞAAT
YAPI MALZEMELERİ TAH.V E TİC.A.Ş. İŞ ORTAKLIĞI

3-SÖZLEŞMENİN KONUSU: Akçakoca İşletme Fakültesi İnşaatı

4-KEŞİF BEDELİ : 10.209.121,90 TL

5-İHALE BEDELİ : 7.690.000,00 TL

6-İHALE TARİHİ : 18.02.2013

7-YER TESLİM TARİHİ : 29.08.2013

8- İŞE BAŞLAMA TARİHİ : 29.08.2013

9-İŞİN BİTİM TARİHİ : 10.11.2016

10-İNŞAATIN DURUMU : 18.02.2013 tarihinde ihalesi yapılan ve 29.08.2013 tarihinde yer teslimi yapılarak yapımına başlanan Akçakoca İşletme Fakültesi İnşaatının kaba inşaatı devam etmektedir. 2014 yılı ödeneği 1.000.000,00 TL olan projeye Derslik ve Merkezi Birimler projesinden 3.119.282,00 TL ödenek aktarılmıştır.



B- SPOR**1- PROJE NO: 1994H050010 PROJE ADI: AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ (MEVCUT TRİBÜNÜN KAPATILMASI, İLAVE TRİBÜN YAPILMASI VE BAKIM ONARIM) YAPIM İŞİ****YATIRIM PROJE BİLGİLERİ**

| | |
|---|--|
| SEKTÖR | EĞİTİM (SPOR) |
| PROJE SAHİBİ KURULUŞ | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ |
| PROJENİN; | |
| ADI | AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ (MEVCUT TRİBÜNÜN KAPATILMASI, İLAVE TRİBÜN YAPILMASI VE BAKIM ONARIM) YAPIM İŞİ |
| NUMARASI | 1994H050010 |
| YERİ | DÜZCE |
| BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ | 1998-2016 |
| KARAKTERİSTİĞİ | İNŞAAT |
| YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, TL) | |

| Yıllar | Proje Tutarı | | Program Ödeneği | | Revize Ödenek | | Harcama | | Gerçekleşme Yüzdesi |
|--------|--------------|--------------|-----------------|-----------|---------------|--------|---------|--------|---------------------|
| | Dış | 2014 Harcama | Dış | Toplam | Dış | Toplam | Dış | Toplam | |
| 2014 | | | | 1.500.000 | | - | | - | - |

Proje kapsamında mevcut tribünün kapatılması ve ilave tribün yapılması için proje ihalesi yapılmıştır. Projenin kabul sürecinin uzaması nedeniyle 2014 yılında yapım ihalesi yapılamamıştır.

2. Performans Sonuç Tablosu

| Performans Hedefi | Performans Göstergesi | Açıklama | Hedeflenen Gösterge Düzeyi | Yılsonu Gerçekleşme Düzeyi |
|-------------------|-----------------------|--|----------------------------|----------------------------|
| 3 | | Yeni kurulan fakülteler ile ek hastane binası için fiziksel mekanlar oluşturmak ve eğitim-öğretim hizmet kalitesini artırmak. | | |
| | 13 | Yapımına başlanan bina sayısı/Sayı | 2 | 2 |
| | 19 | Yıl içinde yapılan bakım-onarım sayısı/Sayı | 21 | 52 |
| 4 | | Öğrencilerin uygulama alanlarını ve derslik sayısını artırmak. | | |
| | 14 | Yapımı tamamlanan derslik sayısı/Sayı | 25 | - |
| | 15 | Yapımı tamamlanan atölye/laboratuvar sayısı/Sayı | - | - |
| | 18 | Yıl içinde tamamlanan derslik, atölye ve laboratuvar alanlarının toplam derslik, atölye ve laboratuvar alanlarına oranı/Yüzde | 0,2 | - |
| 5 | | Öğrencilerin boş zamanlarını değerlendireceği sosyal ve sportif alanlarını artırmak. | | |
| | 16 | Üniversiteye kazandırılan sosyal/kültürel alan (m2)/Metrekare | - | - |
| | 17 | Üniversiteye kazandırılan spor alanı (m2)/Metrekare | - | - |

3. Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

3.1. 2014 Yılı Performans Programı Kapsamında Değerlendirilen Hedef ve Göstergeler

| Performans Hedefi | Performans Göstergesi | Hedeflenen | Ulaşılan | Açıklama |
|---|---|------------|----------|---|
| Yeni kurulan fakülteler ile ek hastane binası için fiziksel mekanlar oluşturmak ve eğitim-öğretim hizmet kalitesini artırmak. | Yapımına başlanan bina sayısı/Sayı | 2 | 2 | Hedefe ulaşılmıştır |
| | Yıl içinde yapılan bakım-onarım sayısı/Sayı | 21 | 52 | Hedefe ulaşılmıştır |
| Öğrencilerin uygulama alanlarını ve derslik sayısını artırmak. | Yapımı tamamlanan derslik sayısı/Sayı | 25 | - | Yeni Merkezi Amfi ve Derslikler Binasının 12.08.2014 tarihinde sözleşmesi imzalanarak yapımına başlanmıştır. Proje değişikliği nedeniyle Yeni Merkezi Amfi ve Derslikler Binasının yapım ihalesi geciktirildiğinden hedefe ulaşılamamıştır. |
| | Yapımı tamamlanan atölye/laboratuvar sayısı/Sayı | - | - | 2014 yılı için hedef belirlenmemiştir. |
| | Yıl içinde tamamlanan derslik, atölye ve laboratuvar alanlarının toplam derslik, atölye ve laboratuvar alanlarına oranı/Yüzde | 0,2 | - | Yeni Merkezi Amfi ve Derslikler Binasının 12.08.2014 tarihinde sözleşmesi imzalanarak yapımına başlanmıştır. Proje değişikliği nedeniyle Yeni Merkezi Amfi ve Derslikler Binasının yapım ihalesi geciktirildiğinden hedefe ulaşılamamıştır. |
| Öğrencilerin boş zamanlarını değerlendireceği sosyal ve sportif alanlarını artırmak. | Üniversiteye kazandırılan sosyal/kültürel alan (m2)/Metrekare | - | - | 2014 yılı için hedef belirlenmemiştir. |
| | Üniversiteye kazandırılan spor alanı (m2)/Metrekare | - | - | 2014 yılı için hedef belirlenmemiştir. |

IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A. Güçlü Yönler

- Kurumun inşaat, ihale, onarım, proje ve teknik alandaki çalışmalarını yürütüp denetleyebiliyor olması,
- Birim içinde teknik konularla ilgili kararları, alabiliyor olması,
- Resmi mevzuata ait yazışmaların düzenli olarak yapılıp, dosyalanabiliyor olması,
- Kurumun diğer birimleriyle uyumlu şekilde çalışabiliyor olması,
- Üniversitenin fiziki alanlardaki genişlemesine; önemli katkılar sağlayabiliyor olması,
- Mevzuat değişikliği gereği; yeniden yapılanarak hizmetlerde aksamaya meydan verilmemesi,
- Özverili çalışanlara sahip olması

B. Zayıf Yönler

- Teknik ve idari personelin sayısal yetersizliği,
- Personel ücretlerinin yetersizliği sosyal imkânların olmaması,
- Personel özlük haklarının yetersiz kalması,
- Personele gerekli ve yeterli motivasyonun sağlanamaması,
- Personelin mesleki eğitimine ağırlık verilememesi,
- Personelin yeterli derecede yabancı dil bilgisine sahip olmaması,

C. Fırsatlar

- Genç personel yapısına sahip olması
- Yatırım ve hizmetlerin performans ve garanti şartnamelerine göre ihale edilmesi
- Teknolojik gelişmeler doğrultusunda yeni yapı malzemelerinin kullanılması

D. Tehditler

- Birime haklı haksız çok fazla müdahale olması, zorlukların ve kapasitenin yeteri kadar değerlendirilmeyip, çok fazla beklenti içinde olunması.
- Birimler arasındaki koordinasyon eksiklikleri
- Kampusların sayıca fazla olması, dağınık ilçelerde olması, erken müdahaleyi zorlaştırmaktadır. İşletme büyüdükçe, yapım, bakım, onarım ve işletme masraflarının artması

V. ÖNERİ VE TEDBİRLER

Yerleşkemiz içinden geçen KDZ. Ereğli Doğalgaz Boru Hattı ve boru hattı paralelinden fiber optik kablo geçmektedir. Boru hattının geçmekte olduğu yerleşkemizde, 20.000 öğrenci ve 2.700'e yakın çalışan personel bulunmakta olup boru hattının varlığı büyük tehlike oluşturmaktadır. Ayrıca bu durum yapılaşmalarda fiziki gelişme planlarımızı da engellemektedir. Bu nedenle BOTAŞ boru hattının deplase edilmesi gerekmektedir.

Üniversitemizin büyüme ve gelişim hızı çerçevesinde Daire Başkanlığımızın nitelikli personel sayısının artırılması gerekmektedir.

İç Kontrol Güvence Beyanı

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, benden önceki harcama yetkilisinden almış olduğum bilgiler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. Düzce, / / 2015

İmza
İlknur GÜNAYDIN
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı